

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書

令和 7 年 1 0 月 2 0 日

島根県知事 殿

工事主 住所 島根県出雲市佐田町反辺 230-3
氏名 株式会社 三原組
代表取締役 三原 惇志
出雲南部地区残土処理場・改良プラント

宅地造成及び特定盛土等規制法 第 21 条第 1 項
第 40 条第 1 項 の規定により、下記の工事について届け出ます。

記

1 工 事 施 行 者 住 所 氏 名	島根県出雲市佐田町反辺 230-3 株式会社 三原組 代表取締役 三原 惇志	
2 工 事 を し て い る 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 (代表地点の緯度経度)	島根県出雲市佐田町須佐地内 (地番別紙資料参照) (緯度：35 度 14 分 08.3 秒 、 経度：132 度 45 分 25.4 秒)	
3 工 事 を し て い る 土 地 の 面 積	49,821 平方メートル	
4 盛 土 の タ イ プ	平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土	
5 盛 土 又 は 切 土 の 高 さ	76.0 メートル	
6 盛 土 又 は 切 土 を す る 土 地 の 面 積	49,821 平方メートル	
7 盛 土 又 は 切 土 の 土 量	盛 土	696,598 立方メートル
	切 土	11,614 立方メートル
8 工 事 着 手 年 月 日	平成 27 年 10 月 1 日	
9 工 事 完 了 予 定 年 月 日	令和 16 年 9 月 30 日	
10 工 事 の 進 捗 状 況	310,638.9m ³ (44.6%) 【既受入量 締固土量 令和 7 年 9 月末時点】	

〔注意〕

- 1 工事主又は 1 欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
- 2 2 欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してください。
- 3 4 欄は、該当する盛土のタイプに○印を付してください（複数選択可）。

土石の堆積に関する工事の届出書

令和 7 年 1 0 月 2 0 日

島根県知事 殿

工事主 住所 島根県出雲市佐田町反辺 230-3
氏名 株式会社 三原組
代表取締役 三原 惇志
出雲南部地区残土処理場・改良プラント

宅地造成及び特定盛土等規制法 第 21 条第 1 項
第 40 条第 1 項 の規定により、下記の工事について届け出ます。

記

1 工 事 施 行 者 住 所 氏 名	島根県出雲市佐田町反辺 230-3 株式会社 三原組 代表取締役 三原 惇志
2 工 事 を し て い る 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 (代表地点の緯度経度)	島根県出雲市佐田町須佐地内 (地番別紙資料参照) (緯度：35 度 14 分 08.3 秒 、 経度：132 度 45 分 25.4 秒)
3 工 事 を し て い る 土 地 の 面 積	49,821 平方メートル
4 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 高 さ	5 メートル
5 土 石 の 堆 積 を 行 う 土 地 の 面 積	4,000 平方メートル
6 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 土 量	20,000 立方メートル
7 工 事 着 手 年 月 日	令和 6 年 10 月 30 日
8 工 事 完 了 予 定 年 月 日	令和 16 年 9 月 30 日
9 工 事 の 進 捗 状 況	19,333.6m ³ (96.7%) 【搬出可能土量 ほぐし土量 令和 7 年 9 月末時点】

〔注意〕

- 1 工事主又は 1 欄の工事施行者が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
- 2 2 欄は、代表地点の緯度及び経度を世界測地系に従って測量し、小数点以下第一位まで記入してください。